

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 19.09.2012

Vorlagen-Nr.: VI/058/2012

Berichterstatter: Herr Holger Göttler

Betreff: Kostenentwicklung Stadtmühle

Sachverhaltsdarstellung:

Für o.a. Bauvorhaben wurde in der Kostenberechnung vom Nov. 2011 1.250.000 € angesetzt. Mittlerweile sind ca. 70 % der Vergaben erfolgt. Trotz Mehrungen im Bereich Stahl- und Stahlbetonarbeiten (statische Verstärkung und "Weiße Wanne") können die Gesamtkosten gehalten werden.

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 1.250.000 €
2. Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 1.250.000 € bei HSt.: 1.8806.9400 00
3. Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch:
 - Einsparungen bei HSt.:
 - Mehreinnahmen bei HSt.:
 - Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20

Vorschlag zum Beschluss:

Sitzung des Wirtschafts- und Finanz- Tagesordnungspunkt Nr. 1
ausschusses